

목 표

- 노인의 존엄과 가치를 실현하는 행복복지 허브타운 건립
- 노인들의 건강하고 행복한 노후 생활을 위한 종합적서비스 제공

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율	완료시기	임내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input type="checkbox"/>	(50%)		임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2020년 (3개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				2,145	500	-	1,645	-	

□ 사업개요

- 위 치 : 영암군 영암읍 춘양리 517외 2필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
- 사업규모 : 건물 연면적 1,071㎡(지하1층, 지상2층)
- 사업내용 : 노인종합복지회관 증개축
 - 증축(400㎡) : 1층 급식실, 2층 회의실, 건물 후면 일부 증축
 - 리모델링 : 사무실, 체력단련실 등 내부 전면 재배치
- 총사업비 : 2,145백만원(국비 500, 군비1,645)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	노인종합복지회관 리모델링 계획 수립	▪ 노인종합복지회관 리모델링 계획 수립
2019	노인종합복지회관 설계 및 착공	▪ 증개축 공사 실시설계
2020	노인종합복지회관 준공 및 운영	▪ 노인종합복지회관 증개축 공사 착공 및 준공
		▪ 노인종합복지회관 운영

□ 추진실적

- 세부 추진계획 수립 : '18. 10. 22.
- 군 지방재정 투자심사 : '19. 4. 19.
- 군 공유재산 심의 : '19. 6. 28.
- 노인종합복지회관 증개축 공사 예산 확보 : '19. 7. 1.
 - 사업비 1,550백만원, 2019. 2회 추경시 확보
- 실시설계 용역 : '19.7. ~ '20.1.
- 노인종합복지회관 증개축 공사 소요예산 확보 : '20. 1.
 - 사업비 500백만원, 2020년 본예산 확보
- 노인종합복지회관 증개축 공사 추가 예산 확보 : '20. 4.
 - 승강기 설치, 화장실 증축 / 200백만원, 2020. 1회 추경 확보
- 도 계약심사 의뢰 완료 : '20. 5.
- (사)대한노인회 영암군지회 임시 사무실 이전 : '20. 5.
 - 장소 : 영암국민체육센터 내 (구)체육회 사무실
- 계약의뢰(재무과) : '20. 5.

□ 향후 추진계획

- 노인종합복지회관 증개축 공사 착공·준공 및 운영 : '20. 6. ~ 12.

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	2,145	-	1,645	500	-	-	-	-	1,645	700			
국 비	-	-	500	-	-	-	-	-	500				
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
군 비	2,145	-	1,145	500	-	-	-	-	1,145	700			
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
노인종합복지회관 증개축	건립계획 수립	실시설계	노인종합복지회관 착공준공 및 운영		
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 시설 노후화 및 내부환경 개선으로 이용자 불편 해소
- 노인들의 복지향상과 건강한 여가선용을 위한 공간으로 활용

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
주민복지과	양은숙	2260	이동철	2143	최태석	2142