

목 표

- 미술관 소장품(3,798) 보관 공간이 매우 협소하여 수장 공간 추가 확보
- 미술창작 프로그램을 개발하여 관람객들에게 체험의 기회 제공
- 인근 문화시설과 연계한 관광 프로그램 개발로 체류형 문화 공간 확보

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (60%)	완료시기	임가내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			추진후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2020년 (3개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				4,400	1,400		3,000	-	

□ 사업개요

- 위치 : 영암군 군서면 동구림리 337, 338-1번지(부지 2,080㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
- 사업내용 : 창작교육관(부지 2,080㎡ 연면적 1,434㎡/지상 2층) 건립
 - 수장부문 326㎡, 전시부문 135㎡, 교육부문 180㎡, 공용부문 538㎡, 미술전문 자료실 100㎡, 부대시설 155㎡
- 총사업비 : 4.400백만원[국비(균특) 1,400, 군비 3,000]

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	하정웅 미술관 창작교육관 건립	▪ 2018년 제2회 추가예산 편성시 군비 부담액 (7.5억원) 확보 : 8월
		▪ 설계용역 계약심사(일상감사) 완료 : 10월
		▪ 설계용역 조달청 위탁 계약 의뢰 : 10월
		▪ 설계용역 계약체결 및 착수 : 12월
2019	하정웅 미술관 창작교육관 건립	▪ 2019년 제1회 추가예산 편성시 군비 부담액 (13.5억원) 확보 : 3월
		▪ 설계용역 완료 : 10월
		▪ 공사 착수 : 11월
2020	하정웅 미술관 창작교육관 건립	▪ 공사 완료 : 11월

□ 추진실적

- 기본 및 실시설계용역 추진계획 수립 : 2018. 10.
- 2018년 준비(750백만원) 확보 : 2018. 8.
- 기본 및 실시설계용역 일상감사 완료(결과: 적정) : 2018. 10.
- 기본 및 실시설계용역 계약의뢰(군⇒조달청) : 2018. 10.
- 2018년 국고보조금(500백만원) 교부결정 및 송금 통보(문체부⇒군) : 2018. 11.
- 기본 및 실시설계용역 계약체결 및 착수 : 2018. 12.
 - (주)연우건축사사무소 김강수 / 156,500천원 / 착수일로부터 180일간
- 국내 미술관 사례조사 : 2019. 1.
 - 2019. 1. 23. ~ 1. 24.(2일간) / 양주시립 장욱진 미술관 외 3개소
- 일본 미술관 사례조사 및 하정웅선생 자문회의 : 2019. 2.
 - 2019. 2. 13. ~ 2. 15.(3일간) / 도쿄 네즈미술관 외 4개소
- 창작교육관 기본계획 확정 : 2019. 4.
 - 하정웅선생 및 향후 운영팀 의견수렴을 통해 기본계획 확정, 실시설계 착수
- 2019년 국고보조금(900백만원) 교부 및 송금(문체부⇒군) : 2019. 5. 7
- 영암군 경관 및 공공디자인 심의(결과: 원안의결) : 2019. 7. 17
 - 권고 : 강조색 및 화강석 색상 조정, 태양광 설치 위치검토(지붕 기와 방안모색)
- 2020년 균특 지방이양사업 예산신청 : 2019. 7. 22
- 신재생에너지 설치면제 신청 : 2019. 8. 9
 - 신재생에너지 이용의무화 대상이나 구림마을은 2006 잘 가꾼 자연·문화유산(한국내셔널트러스트) 및 한옥보존시범마을(전남도)으로 지정된 지역으로 “입지 조건의 특수성” 으로 신재생에너지 설치면제 신청
- 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득(우수등급) : 2019. 8. 21
- 신재생에너지 설치면제 신청 심의(결과: 미허용) : 2019. 9. 30
 - 태양광, 연료전지는 구림한옥마을 및 미술관의 특성을 감안 설비설치의 어려움은 인정
 - 지열은 사업대상지 입지여건과 전기부하량을 고려하여 재심의 요청
- 사업계획 변경 승인(문체부) : 2019. 10. 4.
 - 사업기간, 사업규모, 사업비 변경
- 2020년도 균특이양사업 선정(도비 360백만원) : 2019. 10. 31.

- 기본 및 실시설계완료 : 2019. 11. 1.
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의 신청(2차) : 2019. 11. 19.
 - 신재생에너지 설치 면제 심의(2019.9.27.) 이후 지열 설치에 대해 재검토
 - 신재생에너지 일부 설치 면제신청(의무비율 27% → 금회 비율 18.5%)
- 전라남도 공사계약심사완료 및 공사 계약체결 : 2019. 12. 26.
- 지열 천공에 따른 국가지정 문화재행위허가 신청(결과: 불허) : 2019. 12.
 - 지하 50M 이상 굴착행위는 문화재청 불허
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의(결과: 미허용) : 2020. 2. 25.
 - 한옥마을 여건상 태양광설치가 어렵다고 하나 법적 규제는 없음
 - 주차장 부분 태양광 설치 및 지하 50M 미만 지열교환기 설치 검토
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의 신청(3차) : 2020. 3. 13.
 - 신재생에너지 설치 면제 심의(2020. 2. 25) 이후 태양광 및 지열 설치 재검토
 - 지열 지하 50M 10공 천공, 신재생에너지 일부 설치 면제신청 (의무비율 30% → 금회 비율 4.91%)
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의(결과: 적정) : 2020. 3. 26.
- 창작교육관 건립공사 착수 : 2020. 4. 18.

□ 향후 추진계획

- 공사완료 : 2020. 11.
- 장애물 없는 생활환경 본인증 취득(우수등급) : 2020. 12.
- 소장품 이관 및 전시기획 등 개관준비(하정웅미술관팀) : 2020. 12. ~ 2021. 2.
- 창작교육관 개관 : 2021. 3.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	4,400	1,250	2,250	900	-	-	-	1,250	2,250	900	-	-	-
국비	1,400	500	900	-	-	-	-	500	900	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-
군비	3,000	750	1,350	900	-	-	-	750	1,350	540	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
창작교육관 건립	예산확보 및 설계용역착수	설계완료 및 공사 착수	공사완료	-	
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 미술관의 주요 역할인 창작, 전시, 교육, 체험 등을 위한 공간을 추가 확보하여 지역주민 및 예술인들과 소통하는 공간으로 활용

주관부서	실장		팀장		담당자	
문화관광과	임채을	2208	선광태	2251	김소연	2225