

### 5-3

## 도갑지구 문화공원 조성

### 목 표

- 도갑권역 경관 복원을 통한 월출산 중심의 관광문화 축 완성
- 관광문화 다양화를 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (80%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			추진완료 <input type="checkbox"/>		임기후 <input type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>		지속 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2020년 (3개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				2,520	1,250	-	1,270	-	

### 사업개요

- 위 치 : 영암군 군서면 도갑리 49-2번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
- 사업규모 : 흥예교 설치 및 진입로 개설
- 총사업비 : 2,520백만원[국비(균특) 1,250 군비 1,270]

### 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	도갑지구 문화공원 조성사업	▪ 기본 및 실시설계용역
		▪ 공사 착공
2019	도갑지구 문화공원 조성사업	▪ 도갑사 옛길복원 기본계획 수립 추진
2020	도갑지구 문화공원 조성사업	▪ 도갑사 옛길복원사업 완료

### 추진실적

- 흥예교 설치 및 보행로 정비 착공 : 2019. 02.
- 도갑사 옛길복원사업 기본계획 수립용역 완료 : 2019. 08.

- 홍예교 설치 및 보행로 정비 완료 : 2020. 03.
- 도갑사 옛길복원사업 실시설계용역 : 2020. 04.
- 도갑제(수리재골) 탐방로 입지적정성 현장 평가 : 2020 05.

**향후 추진계획**

- 월출산 국립공원 관리계획 변경(도갑제) : 2020. 10.
- 도갑사 옛길복원(구림 문화길 2200) 추진 : 2020. 09. ~ 12.

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	2,520	1,570	950	-	-	-	-	946	185	50	-	-	-
국 비	1,250	775	475	-	-	-	-	473	121	25	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,270	795	475	-	-	-	-	473	64	25	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
사업추진 공정율(%)	20	60	100		
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

**기대효과**

- 도갑지구 내 진입로 개설 및 홍예교 설치를 통한 월출산 중심의 관광 문화 축 완성 및 이로 인한 관광객 유치와 지역경제 활성화

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
문화관광과	임채을	2208	류미아	2310	박금철	2311