

## 목 표

어린이들이 가고 싶고, 놀고 싶은 종합 문화시설 및 놀이공간 조성

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (20%)	완료시기	임내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2019~2022년 (4개년)		총사업비 (백만원)	7,000	-	-	7,000	-	

 사업개요

- 위치 : 영암군 삼호읍 용당리 1924-1 일원(대지면적 4,346㎡)
  - \* 현재 삼호읍 서부출장소, 민속씨름단 연습장, 지역아동센터, 자율방범대 등이 위치한 곳으로 관련부서와 이전 대책 등 협의 후 추진
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업량 : 지상2층, 700㎡ 규모(어린이도서관, 키즈카페, 공연장 등)
- 총사업비 : 7,000백만원(군비)
  - ☞ 중앙부처 국비 지원 건의, 균특사업 신청 등 최대한 국비 확보하여 추진

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2019	어린이 종합문화센터 건립	▪ 부지 선정 등 관련부서 협의
2020	어린이 종합문화센터 건립	▪ 타당성 조사 및 기본계획 수립
		▪ 지방재정투자심사 등 사전절차 이행
2021	어린이 종합문화센터 건립	▪ 사전절차 이행, 국비 신청(건의)
		▪ 기본 및 실시설계
2022	어린이 종합문화센터 건립	▪ 공사 착공 및 준공

**추진실적**

- 2019년 고용·산업위기지역 관련 국고 지원 신청 : 2019. 2월
- 2020년 생활형SOC복합화사업(문화체육관광부) 신청 : 2019. 4월
- 2021년 지방체육시설지원 균형발전특별회계(문화체육관광부)신청 : 2020. 4월

**향후 추진계획**

- 투자심사, 공유재산관리계획 반영 등 사전절차 이행 : 2020년
- 건립 추진 : 2021년~2022년

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	7,000	-	-	-	100	6,900	-						
국비	-	-	-	-	-	-	-						
도비	-	-	-	-	-	-	-						
군비	7,000	-	-	-	100	6,900	-						
기타	-	-	-	-	-	-	-						

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
어린이종합문화센터 건립	-	관련부서 협의	기본계획 수립 및 사전절차 이행	사전절차 이행 및 설계	공사 착공 및 준공
목표달성 여부		완료	추진중		

**기대효과**

- 어린이 놀이공간, 체험시설 등 어린이 전용 문화센터 건립으로, 아이 키우기 좋은 영암 실현

주관부서	과장		팀장		담당자	
여성가족과	유미경	2320	김정경	2146	박혜은	2148