

목 표

- 보건기관 시설개선 쾌적한 환경으로 보건의료서비스제공
- 의료장비 현대화로 군민 건강증진 향상

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			추진완료 <input checked="" type="checkbox"/>		임기후 <input type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>		지속 <input type="checkbox"/>
사업시기	2019년 (단년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	비고		
			1,189	626	157	406	-		

사업개요

- 위 치 : 보건기관 18개소(보건소, 보건지소 6, 보건진료소 11)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업량 : 시설 개보수 5개소, 의료장비 13종 25대
- 총사업비 : 1,189백만원(국비 626, 도비 157, 군비 406)

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2019	농어촌 의료서비스 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 보건기관 시설 개보수 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 5월 : 기본 및 실시설계 완료 - 2019. 6월 : 보건복지부 설계 심의완료 - 2019. 8월 : 개보수 공사 착공
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. 9월 : 의료장비 구축 완료

추진실적

- 보건기관 시설 개·보수

- '19. 5월 : 기본 및 실시설계 완료
- '19. 6월 : 보건복지부 설계 심의완료
- '19. 9월 : 개·보수 공사 착공
- '19.12월 : 개·보수 공사 사업완료

○ 의료장비 인프라 구축완료

- 구축대상 : 보건소(10종,15대), 보건지소(4종,4대), 보건진료소(6종,22대)
- 사업내용 : 18종 41대(디지털방사선 촬영장치 등)
- '19.11월 : 의료장비 구축완료

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	1,189	-	1,189	-	-	-	-	-	1,189	-	-	-	-
국비	626	-	626	-	-	-	-	-	626	-	-	-	-
도비	157	-	157	-	-	-	-	-	157	-	-	-	-
군비	406	-	406	-	-	-	-	-	406	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
의료서비스 개선 사업	-	- 시설개보수 5개소 - 의료장비 18종, 41대	-	-	-
목표달성여부	-	완료			

기대효과

- 노후 보건기관 시설 개보수 쾌적한 환경에서 의료서비스제공
- 의료장비 현대화로 주민 건강증진 도모

주관부서	소장		팀장		담당자	
보건소	이국선	6521	손석재	6523	이강현	6524