

목 표

- 재활프로그램 및 교육을 통한 장애인 자립기반 구축 및 기회균등 부여
- 장애인 주간보호를 통해 사회위험으로부터 보호와 가족 구성원의 부양 부담 경감

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (25%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2022년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				1,209	508		701	-	

□ 사업개요

- 위치 : 영암군 영암읍 남풍리 2-3외 2필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업부지 : 5,533㎡
- 시설면적 : 450㎡
- 시설인원 : 입소정원 30명, 종사자 10명(장애인 수 : 4,774명)
※ 국기초수급자 장애인, 중증 정도에 따라 입소자 우선입소 결정
- 총사업비 : 1,209백만원(국비 508, 군비 701)
☞ 운영비 지원(연) : 400백만원(도비 20%, 군비 80%)

□ 영암군 장애인 주간보호센터 운영(민간위탁)

- 위치 : 상호읍 복지회관 내(2016년 신축)
- 시설인원 : 입소자 25명, 종사자 5명
- 보호대상 : 4개 읍면(상호, 학산, 서호, 미암)거주 장애인

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	자료조사 및 운영방안 검토	▪ 지자체 벤치마킹 자료조사
		▪ 건립 및 운영방안검토

년도	세부사업명	세부추진내용
2019	사전행정 절차이행	<ul style="list-style-type: none"> 국토교통부, 고령자복지주택 공모사업 신청 및 LH공사 업무 협약(도시개발과) 공유재산 취득 등 사전행정절차 이행(도시개발과)
	관련 조례 개정	<ul style="list-style-type: none"> 장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정
2020	장애인 주간보호센터 건립 추진	<ul style="list-style-type: none"> 공사 실시설계 및 착공(고령자복지주택 병행추진)
2021	장애인 주간보호센터 준공	<ul style="list-style-type: none"> 장애인 주간보호센터 운영 지침 마련
		<ul style="list-style-type: none"> 장애인 주간보호센터 준공
2022	장애인 주간보호센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> 위탁자 선정 및 협약체결
		<ul style="list-style-type: none"> 장애인 주간보호센터 운영

추진실적

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청(도시개발과) : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정 : '19. 10. 10.
- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12.
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행(도시개발과) : '19. 9. ~ '20. 5.

향후 추진계획

- 고령자 복지주택 건축공사 착수(LH) : '20. 8. ~

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	1,209	-	-	1,209						1,308			
국비	508	-	-	508						508			
도비	-	-	-										
군비	701	-	-	701						800			
기타	-	-	-	-									

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
장애인 주간보호센터 건립	건립계획 수립	사전행정절차 이행	건립공사 착공	건립공사 준공	장애인주간보호센터 운영
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 7개 읍면(영암, 덕진, 금정, 신북, 시종, 도포, 군서)거주 장애인 보호
- 장애인의 생활안정 도모 및 장애인 가족 구성원이 안심하고 사회경제 활동을 할 수 있도록 기회 부여

주관부서	실 장		팀 장		담당자	
주민복지과	양은숙	2260	김진중	2183	홍은아	2128