

목 표

- 품위 있고 행복한 노후를 영위하는 실버 케어
- 노인성 질환(치매, 중풍, 뇌졸중 등) 전문 노인복지센터로 운영

추진진도	미추진 <input type="checkbox"/>	착수 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 (25%)	완료시기	임내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input type="checkbox"/>	이행 <input type="checkbox"/>	계속추진 <input type="checkbox"/>		임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2022년 (5개년)			총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
					1,209	508	-	701	-	

□ 사업개요

- 위 치 : 영암군 영암읍 남풍리 2-3외 2필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업내용 : 치매전담형 주야간보호센터 신축
- 총사업비 : 1,209백만원(국비 508, 군비 701)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	노인 주야간보호센터 건립계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 노인 주야간보호센터 건립계획 수립
2019	노인 주야간보호센터 사전행정 절차이행	<ul style="list-style-type: none"> 국토교통부, 고령자복지주택 공모사업 신청 및 내공사 업무 협약(도시개발과) 공유재산 취득 등 사전행정절차 이행(도시개발과)
2020	노인 주야간보호센터 건립사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> 공사 실시설계 및 착공(고령자복지주택 병행추진)
2021 ~ 2022	노인 주야간보호센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> 노인 주야간보호센터 설치 운영 조례 제정 노인 주야간보호센터 운영 지침 마련 노인 주야간보호센터 준공 위탁자 선정 및 협약체결 노인 주야간보호센터 운영

추진실적

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청(도시개발과) : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12.
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행(도시개발과) : '19. 9. ~ '20. 5.

향후 추진계획

- 고령자 복지주택 건축공사 착수(LH) : '20. 8. ~

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	1,209	-	-	1,209	-	-	-	-	-	1,308			
국비	508	-	-	508	-	-	-	-	-	508			
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
군비	701	-	-	701	-	-	-	-	-	800			
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
노인 주야간보호 센터 건립	건립계획 수립	사전행정절차 이행	건립공사 착공	건립공사 준공	노인 주야간보호 센터 운영
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 치매어르신들에게 최적화된 시설 및 서비스 제공 인프라 구축
- 치매어르신으로 인해 생활이 어려운 가정의 경제적 부담 완화

주관부서	과장		팀장		담당자	
주민복지과	양은숙	2260	이동철	2143	최태석	2142