

목 표

지역의 균등한 독서문화 서비스 제공 및 평생 학습기회 제공으로
주민의 삶의 질 향상과 지역복지 플랫폼 구축

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (40%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			추진완료 <input type="checkbox"/>		임기후 <input type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>		지속 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2021년 (4개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				2,200	1,600	-	600	-	

 사업개요

- 위치 : 영암군 학산면 독천리 155-1 외 4필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 사업규모 : 지상2층 / 연면적 827㎡
- 사업내용
 - 복합문화공간 : 문화강좌실, 다목적실 등
 - 도서이용공간 : 종합자료실, 유아 및 어린이자료실
 - 업무공간 : 사무실, 보존자료실 등
- 총사업비 : 2,200백만원 (국비(균특) 1,600, 군비 600)

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	학산면 도서관 건립	▪ 문체부 공공도서관 건립·운영 컨설팅 추진
2019	학산면 도서관 건립	▪ 학산면 소규모 도서관 신축 설계
2020	학산면 도서관 건립	▪ 공사 착공 및 준공
2021	학산면 도서관 건립	▪ 학산면 도서관 개관

추진실적

- 학산면 소규모 신축 기본계획 수립 완료 : 2017. 7.
- 행정절차 이행(공유재산, 투자심사, 성별영향 평가) : 2017. 9. ~ 12.
- 문체부 공공도서관 건립 현장실사 완료 : 2018. 3.
- 사업계획 변경(부지, 사업기간, 사업비) : 2020. 1.
- 행정절차 이행 : 2020. 3. ~ 5.
- 공유재산 관리계획 변경, 투자심사 변경 심의, 공공건축 심의

향후 추진계획

- 학산 도서관 실시설계 : 2020. 6. ~ 10.
- 학산 도서관 공사 착공 : 2020. 12.
- 학산 도서관 준공 및 개관 : 2021. 10.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	2,200	-	676	1,524			-	-	103	444			
국 비	1,600	-	520	1,080	-	-	-	-	101				
도 비		-	-	-	-	-	-	-	-				
군 비	600	-	156	444	-	-	-	-	2	444			
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
공공도서관 건립	사전행정절차 이행	신축설계	착공·준공	개관	-
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 문화기반시설 확충으로 지역문화 발전 및 평생학습 기회 제공
- 날로 높아가는 주민 독서욕구 충족으로 삶의 질 향상

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
문화관광과	임채을	2208	차명량	6801	김백훈	6821