

목 표

- 현 도서관의 공간 재구성으로 이용자 서비스 환경 개선
- 지역·도서관·이용자 간 상호 문화성이 실현되는 창의적 문화 커뮤니티 구현

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/> 추진중 <input type="checkbox"/> 추진완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	입내 <input checked="" type="checkbox"/> 입기후 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/> 시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2019년 (2개년)		총사업비 (백만원)	계 2,673	국비 1,600	도비 -	군비 1,073	계 -

□ 사업개요

- 사업위치: 삼호읍 삼호중앙로 140, 삼호도서관
- 사업기간: 2018년~2019년
- 사업규모: 부지면적 4,221㎡/건축연면적 2,110㎡
- 리모델링 1,163㎡/증축 947㎡(3층)
- 총사업비: 2,673백만원[국비(균특) 1,600/군비 1,073]

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	삼호도서관 증축 및 리모델링	▪ 도 공공디자인 심의 완료: 9. 20.
		▪ 도 계약심사 완료: 11. 26.
		▪ 실시설계 완료: 12월
2019	삼호도서관 증축 및 리모델링	▪ 공사 착공: 3. 7.
		▪ 증축관 준공: 9. 30.
		▪ 본관 리모델링 준공: 11월
		▪ 도서관 재개관: 12월초

□ 추진실적

- 道 공공디자인 심의 완료: 2018. 9. 17.
- 道 계약심사 완료: 2018. 11. 29.
- 실시설계 완료: 2018. 12.
- 삼호도서관 증축 및 리모델링 시행 계획 수립: 2018. 12. 21.
- 삼호도서관 증축 및 리모델링 공사 건축·전기·소방·통신 등 계약: 2019. 2. 22.
- 공사 착공: 2019. 3. 7.
- 증축관 준공: 2019. 9. 30.
- 본관 리모델링 준공: 2019. 11. 15.
- 삼호도서관 재개관: 2019. 11. 28.
- 삼호도서관 재개관 기념 프로그램 운영: 2019. 12월

【삼호도서관 현황】

*** 주요시설**

구분	본관	별관	열람석
1층	어린이자료실, 장난감자료실, 장애인 자료실, 수유실, 강의실①, 강의실②	북 카페(열람실)	276석
2층	종합자료실, 디지털·다문화자료실, 독서토론방, 가족영화방, 시청각·전산교육실, 보존자료실①	북 카페(열람실)	218석
3층	-	자료정리실, 보존자료실②, 회의실, 사무실	

*** 자료현황**

구분	계	도서			비도서			
		일반도서	아동도서	다문화도서	장난감	DVD	오디오북	E-book
소장자료	106,206권 / 16,031점	71,940권	30,910권	3,356(권)	1,042점	3,561점	2,880점	8,548점

*** 운영시간**

구분		종합·어린이자료실 디지털·다문화자료실	가족영화방	장난감자료실, 장애인자료실	북카페
운영 시간	월~금	09:00~22:00	09:00~18:00	09:00~18:00	08:00~22:00
	토	09:00~18:00	09:00~18:00	-	08:00~22:00(토,일)

*** 이용현황**('19. 1월~11월)

구분	이용자(명)	도서(권)	장난감(점)
1일 평균	327	412	47

향후 추진계획

- 군민독서진흥·평생교육·정보화 등 독서문화프로그램 운영: 연중
- 지역특화자료, 희망·신간도서 등 지속적인 자료 확충으로 지역민 독서문화진흥 서비스 제공: 연중

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	2,673	948	1,725	-	-	-	-	90	2,218	-	-	-	-
국비	1,600	320	1,280	-	-	-	-	90	1,280	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,073	628	445	-	-	-	-	-	938	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
삼호도서관 증축 및 리모델링	실시설계 및 계약심사 완료	증축 및 리모델링 완료			
목표달성 여부	완료	완료			

기대효과

- 주민 친화적 문화 창조 가능 공간으로의 환경 개선
 - 도서·비도서 등 정보 자료 제공 이외에도 문화 활동과 소비 활동이 가능한 열린 공간으로의 도서관 개념 확대
 - 다양한 지식정보 제공과 수준 높은 평생학습 제공이 가능한 도서관 시설 구축

주관부서	과장	팀장	담당자
문화관광과	임채을	노재영	남현아
	2208	6831	6839