

목 표

- 생활체육 활성화를 통한 건전한 여가문화 조성 및 군민건강 증진
- 스포츠인프라 구축으로 정주여건 개선 및 각종 대회 유치로 지역경제 활성화에 기여

추진진도	미추진 <input type="checkbox"/>	착수 <input checked="" type="checkbox"/>	수행중 <input type="checkbox"/>	추진율 (30%)	완료시기	임내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input type="checkbox"/>	이행후 <input type="checkbox"/>	계속추진 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2021년 (4개년)				총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
	14,000	4,200	-	9,800		-					

□ 사업개요

- 위 치 : 삼호읍 용양리 259-1번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 사업내용 : 연면적 4,000㎡ / 지하1층, 지상 2층
 - 수영장(25m, 8레인), 관람석, 체력단련실, 다목적체육실 등
- 총사업비 : 140억원(국비 42, 군비 98)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	기본계획 수립 및 사전절차 이행	▪ 기본계획 및 타당성조사 용역 시행
		▪ 관계인 및 지역주민 의견수렴 ▪ 사전절차 이행 (공유재산관리계획 반영, 투자심사 등)
2019	사업비 확보 및 실시설계용역 추진	▪ 공공체육시설 확충 건의(국비 확보)
		▪ 실시설계용역 시행
2020	공사추진	▪ 공사 착공
2021	공사추진	▪ 공사 준공

추진실적

- 기본계획 및 타당성조사용역 : '18. 1월 ~ 6월
- 지방재정투자심사 완료 : '18. 10월
- 2019년 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '18. 10월
- 공유재산관리계획 반영 : '18. 12월
- 설계공모 작품심사 완료 및 설계업체 확정 : '19. 4월 ~ 6월
- 실시설계용역 시행 : '19. 7월 ~ '20. 4월

향후 추진계획

- 각종 인·허가추진 : '20. 5 ~ 6월
- 수영장 건립공사 추진 : '20. 7 ~ '22. 4월

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	14,000	-	1,380	8,000	4,620	-	-	-	1,380	2,400	-	-	-
국비	4,200	-	414	2,400	1,386	-	-	-	414	2,400	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	9,800	-	966	5,600	3,234	-	-	-	966	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
삼호실내수영장 건립	기본계획수립 및 사전절차 이행	사업비 확보 실시설계용역 추진	공사착수	공사준공	-
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

□ 기대효과

- 건전한 여가활동 및 생활체육공간 제공으로 도·농 화합의 장 마련
- 주민건강 증진 및 스포츠대회 유치를 통한 지역경제 활성화

주관부서	실 장		팀 장		담당자	
홍보체육과	이재오	2250	이영학	2258	공유송	2257