

목 표

- 관내 북부지역(신북면, 시종면, 도포면)농업인들의 임대불편 해소
- 다양한 기종의 임대수요 증가에 따른 임대농기계 확보 및 수요 충족

한 눈에 보는 공약

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/> 추진중 <input type="checkbox"/> 추진완료 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임대 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/> 시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2017~2018년 (2개년)		총사업비 (백만원)	1,265	600	180	485	-	

사업개요

- 위 치 : 영암군 시종면 만수리 750-1
- 사업기간 : 2017년 ~ 2018년(2개년)
- 사업량 : 1개소
- 사업내용 : 부지면적 3,500㎡, 철골조 단층 1동 600㎡
 - 농기계임대사업소 북부분점 신축 부지매입 및 공사
 - 철골조 단층 1동, 천정주행크레인 2기 등 종합공사
 - 임대농기계 및 관리장비 구입
 - 임대농기계 구입 : 43종 125대(승용예초기, 논두렁조성기, 관리기 등)
 - 관리장비 구입 : 10종 36대(지게차, 유압시خم기, CO2용접기 등)
- 총사업비 : 1,265백만원(국비 600, 도비 180, 군비 485)

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	농기계 임대사업소 북부분점 신축	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 ~ 11월 : 보관창고 신축공사 ▪ 10 ~ 11월 : 임대농기계 및 관리장비 구입

추진실적

- 신축공사 설계 계약심사 및 개발행위 허가 협의 : '18. 8. 13
- 신축공사 착공 : '18. 10. 4
- 신축공사 준공 : '18. 12. 28
- 임대농기계 및 관리장비 운반 배치 : '19. 1 ~ 2.
- 농기계임대북부사업소 개소식 및 운영 : '19. 2. 28

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	1,265	1,265	-	-	-	-	-	1,265					
국비	600	600	-	-	-	-	-	600					
도비	180	180	-	-	-	-	-	180					
군비	485	485	-	-	-	-	-	485					
민자	-	-	-	-	-	-	-	-					

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
농기계 임대사업소 북부분점 신축	북부분점 신축	-	-	-	-
목표달성 여부	완료				

기대효과

- 농가에서 사용빈도가 적은 농기계를 확보 임대하여 농기계 구입부담 경감
- 영농비 및 노동력 절감과 농기계 이용률 제고로 농업경쟁력 향상

주관부서	소장		팀장		담당자	
농업기술센터	박종삼	6681	박광천	6590	류충열	6591