

벼 건조·저장시설(DSC) 확충

목 표

- 수확기 벼 매입량 확대 및 수확 후 관리비용 절감과 품위향상 도모
- 쌀의 고품질 유지 및 수확기 농가 벼 판로확보

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------------|---------------|---|------|--|--|------|--|
| 추진진도 | 미착수 <input type="checkbox"/> | 추진율 (100%) | 완료시기 | 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> | 사업성격 | 예산 <input checked="" type="checkbox"/> | 신규 <input type="checkbox"/> | 사업주체 | 국가 <input type="checkbox"/> |
| | 추진중 <input type="checkbox"/> | | | 추진후 <input type="checkbox"/> | | 비예산 <input type="checkbox"/> | 지속 <input checked="" type="checkbox"/> | | 시군 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 사업시기 | 2018~2019년 (2년) | | 총사업비 (백만원) | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
| | | | | 1,000 | 500 | 30 | 70 | 400 | |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2개년)
- 사업대상 : 영암통합RPC(서영암농협)
- 사업내용 : 사일로 500톤 3기(학산DSC 1기, 미암DSC 2기)
- 총사업비 : 1,000백만원(국비 500, 도비 30, 군비 70, 자담 400)

※ 벼 건조·저장시설 읍면별 보유현황

| 구분 | 영암 | 삼호 | 덕진 | 도포 | 시종 | 학산 | 미암 | 군서 | 서호 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 농협 | 영암 | 삼호 | 낭주 | | 월출산 | 서영암 | | 군서 | 통합RPC |
| 사일로 (49기) | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 건조기 (42기) | 3 (30톤) | 3 (25톤) | 2 (30톤) | 3 (30톤) | 7 (30톤) | 4 (10톤) | 2 (25톤) | 14 (30톤 2) (25톤 2) (5톤 10) | 4 (30톤 3) (15톤 1) |
| 일반창고 (동/평) | 1/100 | 1/100 | 1/250 | - | 3/500 | 2/100 | 1/150 | 2/300 | 100 |

□ 세부 추진계획

| 년도 | 세부사업명 | 세부추진내용 |
|-------------------|----------------------|--|
| 2018 ~ 2019 | 벼 건조·저장시설 (서영암농협) | <ul style="list-style-type: none"> 서영암농협 벼 건조·저장시설 준공 : '18.10월 서영암농협 벼 건조·저장시설 정산 : '19. 3월 |

추진실적

- 서영암농협 벼 건조·저장시설 준공 : '18. 10.
 - 600백만원 (국비 100, 도비 30, 군비 70, 자담 400)
- 서영암농협 벼 건조·저장시설 정산 : '19. 2.
 - 400백만원 (국비 400)

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 투자계획 | | | | | 임기후 | 투자실적 | | | | | 임기후 |
|----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |
| 합계 | 1,000 | 600 | 400 | | | | | 600 | 400 | | | | |
| 국비 | 500 | 100 | 400 | | | | | 100 | 400 | | | | |
| 도비 | 30 | 30 | | | | | | 30 | - | | | | |
| 군비 | 70 | 70 | | | | | | 70 | - | | | | |
| 기타 | 400 | 400 | | | | | | 400 | - | | | | |

연도별 확인지표

| 지표명 | 지표 목표 | | | | |
|--------------|-----------|------------|------|------|------|
| | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 |
| 벼 건조·저장시설 건립 | 사업공정률 90% | 사업공정률 100% | | | |
| 목표달성 여부 | 완료 | 완료 | | | |

기대효과

- 벼 건조저장시설 확충에 따른 벼 고품질 쌀 생산기반 구축

| 주관부서 | 과장 | | 팀장 | | 담당자 | |
|--------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 친환경농업과 | 강병국 | 2410 | 이승준 | 2380 | 천영임 | 2378 |