

## 월출산 명사탐방로(風水길) 조성

### 목 표

- 국립공원 월출산 역사와 숨결을 느낄 수 있는 탐방로 개설
- 다양한 관광자원 개발을 통한 관광객 유치로 지역경제 활성화 도모

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (30%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2021년 (4개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				2,000	1,000	-	1,000	-	

### 사업개요

- 위 치 : 월출산 국립공원 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 사업규모 : 탐방로 정비 L=5.0km , B=1.5~2.0m
- 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000 군비 1,000)

### 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	월출산 명사탐방로 (風水길) 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 명사탐방로 조성 기초조사</li> <li>▪ 관계기관 협의(월출산 국립공원 관리사무소)</li> </ul>
2019	월출산 명사탐방로 (風水길) 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 국립공원 계획 변경 용역</li> </ul>
2020	월출산 명사탐방로 (風水길) 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 계속공사 추진</li> </ul>
2021	월출산 명사탐방로 (風水길) 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공사완료</li> </ul>

### 추진실적

- 명사탐방로 조성을 위한 기초조사 완료 : 2018. 03.
  - 견성암, 월출산마애여래좌상, 용암사, 흥개골, 주요명승지 탐방
- 명사탐방로 노선확정을 위한 현장조사 : 2019. 02.

- 명사탐방로 조성 시행에 대한 협의(수시) : 2019. 03.
- 공원계획변경용역 착수 : 2019. 08. ~ 11.
  - 입지적정성평가 신청 ⇒국립공원관리공단(본부) : 2019. 09.
- 월출산 국립공원 공원계획변경(안) 제출 : 2019. 11.
- 국립공원 내(대동제~용암사지) 대행사업비(실시설계비) 교부 : 2019. 12.
- 국립공원 밖(기찬랜드~대동제 구간) 실시설계용역 시행 : 2020. 04.
- 탐방로 입지적정성 현장 평가 : 2020. 05.

**향후 추진계획**

- 국립공원 내(대동제~용암사지) 대행사업비(공사비) 교부 : 2020. 06.
- 월출산 탐방로 공원계획 결정 고시 : 2020. 06.
- 국립공원 밖(기찬랜드~대동제)구간 영암군 시행 : 2020. 09. ~ 12.
- 국립공원 내(대동제~용암사지)구간 국립공원공단 시행 : 2020. 09. ~ 2021. 03.

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	2,000	-	100	500	1,400	-	-	-	100	20	-	-	
국비	1,000	-	-	250	750	-	-	-	-	10	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
군비	1,000	-	100	250	650	-	-	-	100	10	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
탐방로 조성 공정율(%)	-	20	60	100	-
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

**기대효과**

- 국립공원 월출산 내 명사탐방로를 조성함으로써 월출산 중심의 관광 문화 축 완성 및 이로 인한 관광객 유치와 지역경제 활성화

주관부서	과장	팀장	담당자
문화관광과	임채을	류미아	김상철
	2208	2310	2314