

목 표

- 생활체육 활성화를 통한 건전한 여가문화 조성 및 국민건강 증진
- 각종 대회 개최 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화

추진진도	미추진	착수	추진율	완료시기	임내	사업성격	예산	신규	사업주체	국가
	완료	중	(70%)		임기후		비예산	지속		시군
사업시기	2018~2020년 (3개년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계			
			2,000	510	-	1,490	-			

□ 사업개요

○ 영암 인조잔디 야구장 조성

- 추진배경 : 영암야구장이 리그대회개최 및 전지 훈련팀 방문 등으로 활용도가 높으나 노면상태 불량으로 우천시 장기간 사용 불가
- 위 치 : 영암읍 역리 108번지 영암야구장 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2개년)
- 사업내용 : 노면상태 불량한 경기장 천연잔디를 인조잔디로 교체 시공
- 총사업비 : 900백만원(국비 270, 군비 630)

○ 영암 인조잔디 족구장 설치

- 추진배경 : 체육시설 집적화 및 이용자의 접근성 고려 영암읍 전천후 게이트볼장 부지 인근 편입토지 매입, 인조잔디 족구장 설치
- 위 치 : 영암읍 춘양리 270-1번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
 - 시설공사비 8억원, 토지매입비 3억원
- 사업내용 : 인조잔디 족구장 3면, 본부석 1동(지상1층)
- 사 업 비 : 1,100백만원(국비 240, 군비 860)

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	영암 인조잔디 족구장 설치	▪ 관계자(협회, 동호인 등) 의견 수렴
		▪ 공공체육시설 확충 사업건의(국비 확보)
		▪ 사전절차 이행 (공유재산 관리계획 반영, 편입토지 매입 등)
	영암야구장 인조잔디 조성	▪ 노후 공공체육시설 정비 건의(국비 확보)
2019	영암 인조잔디 족구장 설치	▪ 실시설계용역 시행
		▪ 공사 착공
	영암야구장 인조잔디 조성	▪ 공사 준공
2020	영암 인조잔디 족구장 설치	▪ 공사 준공

추진실적

○ 영암 인조잔디 족구장 설치

- 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 착수 : '18. 11월
- 토지 매입(3필지 중 1필지) : '19. 12월
- 군관리계획 결정 및 지형도면 고시 : '20. 3월
- 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 완료 : '20. 4월

○ 영암야구장 인조잔디 설치(완료)

- 실시설계용역 시행 : '18. 11월
- 영암야구장 인조잔디 조성공사 추진 완료 : '18. 12월 ~ '19. 4월

향후 추진계획

- 영암 인조잔디 족구장 도 계약심사 : '20. 5월
- 영암 인조잔디 족구장 설치공사 시행 : '20. 6월 ~ 12월

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	2,000	1,200	800	-	-	-	-	1,200	800	-	-	-	-
국비	510	270	240	-	-	-	-	270	240	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,490	930	560	-	-	-	-	930	560	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
영암 인조잔디 족구장 설치	편입토지매입 및 사전절차 이행	실시설계완료 공사착공	공사준공	-	-
영암야구장 인조잔디 조성	실시설계완료 공사착공	공사준공	-	-	-
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 생활체육활성화를 위한 체육시설 조성으로 주민 건강증진 도모
- 전문 체육인 및 생활체육 동호인에 대한 적극적인 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화

주관부서	실장		팀장		담당자	
홍보체육과	이재오	2250	이영학	2258	임민우	2224