

목 표

- 민속씨름 활성화를 위한 정부정책방향에 선제 대응하고 우리 고유의 전통 스포츠인 민속씨름의 계승·발전
- 대한민국 민속 1호 ‘영암군 민속씨름단’ 과 연계하여 민속씨름의 부흥과 특화된 지역자원으로 조성하여 각종 씨름대회 개최 및 전지훈련팀 유치로 지역발전에 기여

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (5%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			추진완료 <input type="checkbox"/>		임기후 <input type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>		지속 <input type="checkbox"/>
사업시기	2018~2021년 (4개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				10,000	5,000	-	5,000	-	

□ 사업개요

○ 추진배경

- 국가무형문화재 제131호 지정, 2018 유네스코 인류무형문화유산 등재신청 등 민속씨름활성화를 위한 정부정책방향에 선제 대응
- 조선업 불황으로 해체 위기에 처한 30여년 전통의 지역 우수씨름단(현대 코끼리 씨름단) 인수, 대한민국 민속 1호 ‘영암군 민속씨름단’과 연계하여 민속씨름 부활 전기마련을 위한 민속씨름 종합체육센터 건립 필요

○ 사업개요

- 위 치 : 영암읍 역리 94-4번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3개년)
- 사업내용 : 연면적 4,000㎡ / 지상 3층(씨름역사관, 씨름경기장, 숙소 등)
- 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000, 지방비 5,000)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	사업추진에 대한 군민 공감대 형성	▪ 관계인 및 지역주민 의견수렴
2019	사전절차이행 및 사업비 확보	▪ 기본계획 및 타당성조사 용역 시행
		▪ 문화관광자원 개발사업 건의(국비 확보)
		▪ 사전절차 이행(중기지방재정계획 반영, 투자심사 등)
2020	실시설계용역 및 공사착공	▪ 실시설계용역 시행
		▪ 공사착공
2021	공사추진	▪ 공사준공

□ 추진실적

- 2020년 문화유산관광자원개발사업 국고 지원 건의 : '19. 2월
 - 사전절차 이행(타당성조사, 투자심사 등), 향후 운영계획 수립 후 사업 재신청
- 2019년 고용·산업위기지역 국고 지원 건의 : '19. 2월
 - 각종 씨름대회와 씨름 체험 등 다양한 프로그램 개발로 민속씨름 부활 전기 마련을 위한 민속씨름 종합체육센터 건립의 당위성 피력
- 민속씨름 역사문화공원 조성사업 사업계획 수립 : '19. 10월
 - 위 치 : 영암읍 회문리 421-1번지 일원
 - 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3개년)
 - 사업내용 : 씨름 기념공원, 씨름 문화센터(역사문화교육관, 경기장, 훈련장, 체험장 등)
 - 총사업비 : 18,000백만원
- ※ 우리군 천혜의 관광자원과 연계, 전국 씨름의 메카로 조성하여 고유의 매력적인 관광자원개발을 위해 사업 변경·확장 추진
- 2021 체육진흥시설 국고지원 사업신청 : '19. 2월

향후 추진계획

- 기본 및 타당성조사 용역 시행 : '20. 6 ~ 7월
- 재정 투자심사(중앙의뢰) : '20. 8 ~ 9월
- 기본 및 실시설계용역 및 각종 인.허가 추진 : '21. 1 ~ 12월
- 조성공사 착공 및 준공 : '22. 1 ~ 12월

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	10,000	-	400	4,800	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	5,000	-	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,000	-	400	2,300	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
영암군 민속씨름 종합체육센터 건립	-	사전절차 이행 및 사업비 확보	실시설계용역 및 공사 착공	공사추진	-
목표달성 여부	-	추진중	추진중		

기대효과

- 각종 씨름대회와 전지훈련팀 유치로 씨름 활성화에 기여
- 씨름 역사관 및 씨름체험, 시범경기 시연 등 다양한 프로그램 개발로 지역의 특화된 문화관광스포츠자원으로 활용

주관부서	실장		팀장		담당자	
홍보체육과	이재오	2250	이영학	2258	공유송	2257