

## 목 표

- 영암읍성 성지를 중심으로 오색스카이웨이와 공원·경관 등을 조성하여 군 소재지의 이색 볼거리 창출
- 청년가게, 쉼터, 스카이웨이 등 신선한 볼거리와 먹거리·쉼거리·즐길거리 등을 제공하여 도시재생 및 지역경제 활성화

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	추진완료 <input type="checkbox"/>	추진율 (15%)	완료시기	입내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>										
사업시기	2018~2021년 (4개년)				총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
						6,300	3,150	25	3,125	-	

### □ 사업개요

- 위치 : 영암읍 서남리 971번지 일대 약 19.582㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 사업내용
  - 오색경관개선(철쭉식재, 조명등 설치)
  - 오색스카이웨이(경관보도교, 전망대) 1개소, 오색동산, 야외공연장, 데크로드, 경관조명, 양달사장군 전적비, 음악분수 등 조성
- 총사업비 : 6,300백만원

### □ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	기본계획 및 타당성 조사 용역 시행	▪ 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진
		▪ 문화재관련 사전협의 등 행정절차 이행
		▪ 오색경관조성(철쭉식재, 조명등 설치)
2019	기본 및 실시설계	▪ 설계공모를 통한 기본 및 실시설계 시행
2020	오색스카이웨이 조성	▪ 경관보도교 및 전망대 조성
2021	야외공연장, 오색동산 등 조성	▪ 오색동산, 야외공연장, 데크로드, 음악분수 등 조성

**추진실적**

- 전남도 투자 심사 의뢰 : 2019. 1.
- 2020년 전남도 국고건의 요청 : 2019. 1.
- 전남도 투자 심사 완료(조건부의결-국비지원 반영 후 사업추진) : 2019. 3.
- 달맞이 공원 입지 시설 주민설문조사 완료 : 2019. 4.
- 달맞이 공원 설계공모 추진 : 2019. 5.
- 달맞이 공원 설계공모 완료(당선작 미선정) : 2019. 11.
- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2019. 12.

**향후 추진계획**

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2020. 1. ~ 8.
- 공원조성계획 변경 결정 : 2020. 9.
- 실시계획인가 : 2020.10.

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	6,300	100	246	3,500	2,454	-	-	100	246	475	-	-	-
국 비	3,150	-	-	1,750	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	25	25	-	-	-	-	-	25	-	475	-	-	-
군 비	3,125	75	246	1,750	1,054	-	-	75	246	-	-	-	-

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
기본계획 및 타당성조사	100%	-	-	-	-
오색스카이웨이사업 공정률	-	실시설계	100%	-	-
오색공원 조성 공정률	-	실시설계	-	100%	-
목표달성여부	완료	완료	추진중	-	-

## □ 기대효과

- 신선한 볼거리와 먹거리, 설거리, 즐길거리 제공으로 지역경제 활성화 기여
- 오색스카이웨이와 공원, 경관 조성으로 주민 삶의 질 향상

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
도시개발과	문동일	2430	한재진	2431	박상진	2433