

6-2

가축분뇨 공공처리시설 개선

목 표

- 노후설비 개선에 따른 처리효율 증대 및 운전의 안전성으로 수질오염 방지
- 관내 가축분뇨의 적정처리로 가축농가의 친환경 축산기반 구축 및 위탁처리 비용 절감에 따른 농가 수익 증대

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (90%)	완료시기	임내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2022년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				1,007	806	-	201	-	

사업개요

- 위 치 : 군서면 녹색환경길 374 가축분뇨공공처리시설
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업내용 : 악취방지시설 외 4종 개선
- 총사업비 : 1,007백만원(국 806, 군 201)

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	국비 예산 확보	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 국비 보조사업 신청을 위한 사전 협의 ▪ 관련부처(환경부, 전남도) 방문 및 사업신청 ▪ 악취기술진단의 조기진단 신청
2019	시설물 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 개선사업 실시설계용역 실시 ▪ 개선사업 착공 ▪ 개선사업 준공 및 시운전
2020~2022	가축분뇨공공처리장 정상운영	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시설물 정상운영으로 수질오염 방지 ▪ 축산농가의 위탁처리비용 절감에 따른 수익 증대

□ 추진실적

- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국비 가내시(100백만원) : 18. 9.
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 실시설계용역 실시 : 19. 2.
- 국고보조금 관련 영산강유역환경청 업무협약 : 19. 3.
- 당초 사업비 : 925백만원, 실시설계 후 사업비 변경 : 1,060백만원
- 가축분뇨공공처리시설 재원 협의의뢰(한국환경공단) : 19. 03.
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국고보조금 신청(1,060백만원) : 19. 03.
- 2019년(1차) : 693백만원(국비 554, 군비 139)
- 2020년(2차) : 367백만원(국비 294, 군비 73)
- 가축분뇨공공처리시설 재원 협의에 따른 보완사항 제출 : 19. 05.
- 가축분뇨공공처리시설 재원협의 완료(영산강유역환경청) : 19. 07.
- 총 사업비 확정 : 1,007백만원(국 806, 군 201)
- 가축분뇨공공처리시설 국고보조금 교부 결정 : 19. 07.
- 2019년 국고보조금 554백만원 교부
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 착공 : 19. 10.
- 가축분뇨공공처리시설 국고보조금 교부 결정 : 20. 03.
- 2020년 국고보조금 252백만원 교부
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 전기 및 기계 분야 준공 : 20. 04.

□ 향후 추진계획

- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 준공 : 20. 06. 30.

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	1,007	-	1,007	-	-	-	-	-	755	252	-	-	-
국 비	806	-	806	-	-	-	-	-	554	252	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	201	-	201	-	-	-	-	-	201	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
가축분뇨 공공처리시설 가동율	90%	90%	92%	96%	100%
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 노후설비 개선에 따른 처리효율 증대 및 운전의 안전성으로 수질오염 방지
- 관내 가축분뇨의 적정처리로 가축농가의 친환경 축산기반 구축 및 위탁처리 비용 절감에 따른 농가 수익 증대

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
환경보전과	류기봉	2268	천제영	2156	문미정	2169