

## 목 표

- 가공시설을 갖추지 못한 농업인들이 공동 사용할 수 있는 농산물 종합가공센터를 건립하여 농가의 투자부담을 해소
- 농민이 농산물 직접 가공 판매로 농가소득 창출 및 6차산업화 기반 구축

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임가내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			추진후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2016~2018년 (3개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				2,970	1,000	-	1,970	-	

## □ 사업개요

- 위치 : 덕진면 장선리 676-8(농업기술센터 내, 부지면적 3,931㎡)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년(3개년)
  - \* 운영관리 : 영암군농업기술센터(운영자 - 영농조합법인)
- 사업내용 : 지상1층 제조·가공시설(811.12㎡), 가공장비 65종 등
  - \* 생산라인 : 건식류, 습식류, 반찬류(절임) 등
- 총사업비 : 2,970백만원(지특 1,000, 군비 1,970)
  - 2016년 1,000백만원 / 2017년 1,000백만원 / 2018년 970백만원

## □ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	농산물 종합가공지원센터 건립	▪ 농산물종합가공센터 준공(2018. 8월)
		▪ 가공기계 제작·설치 완료(2018. 10월)
		▪ 시제품생산, 법인체구성, 조례제정
2019	농산물 종합가공지원센터 건립	▪ 제조가공 시설 및 가공장비 시운전 등 점검
		▪ 농산물 종합가공센터 가동
2020	농산물 종합가공지원센터 건립	▪ 가공센터 HACCP 인증신청
		▪ 식품가공업 등록
		▪ 농산물 종합가공지원센터 지속 가동

**추진실적**

- 농산물 종합가공센터 시설물(811.12㎡) 준공 : '18. 9.
- 종합가공센터 오·폐수처리시설(72.8㎡) 설치 : '18. 9.
- 종합가공센터 가공장비 구입(68종 104점) : '19. 3.
  - 습식라인 : 음료, 잼, 절임 등 36종 46점
  - 건식라인 : 분말, 환, 포장기 등 26종 28점
  - 기타장비 : 위생장비 등 5종 30점
- 종합가공센터 하자보수(내부 및 오폐수 시설) 3회 : '19. 9.
- '19년 농산물 가공 관련 교육 실시 : 339회(573명)

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	2,970	2,970	-	-	-	-	-	2,970	-				
국비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-				
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
군비	1,970	1,970	-	-	-	-	-	1,970	-				
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
가공센터 건립	공정률 100%	-	-	-	-
목표달성 여부	완료				

**기대효과**

- 가공시설을 갖추지 못한 농업인이 공동으로 사용할 수 있는 가공센터를 설치하여 농가의 투자부담 해소
- 다양한 가공품 생산을 통한 농산물 부가가치 상승으로 농가소득 증대 기여

주관부서	과장		팀장		담당자	
친환경농업과	강병국	2410	김상곤	2360	김재훈	2076