

목 표

- 농촌지역의 거점 공간인 면 소재지에 교육, 문화, 복지 등 중심지 기능을 확충하고 배후마을 중심지 서비스를 전달할 수 있는 체계를 구축하여 주민들의 삶의 질 향상
- 정주환경의 안전성 확보 및 생활환경개선

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	입기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input checked="" type="checkbox"/>			입기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2015~2019년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				5,221	3,655	-	1,566	-	

사업개요

- 위 치 : 신북면 소재지 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년(5개년)
- 사업내용
 - 기초생활기반확충 (도로, 주차장, 다목적회관, 가로경관정비 등)
 - 다목적회관(Happy 문화센터조성) : 지상2층, 연면적 A=660㎡
 - 메타쉐콰이어 길 조성 : 데크로드 L=110m(B=2m), 보도블럭 L=200m(B=4m)
 - 들락날락 간판거리 조성 : L=750m, 86점포
 - 신북나들섬터 조성 : A=747㎡
 - 주민역량강화사업 (주민교육, 지역특성화교육, 홍보마케팅 등)
- 총사업비 : 5,221백만원

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	신북면 농촌중심지 활성화사업	▪ Happy 문화센터 조성, 걷고싶은 메타쉐콰이어길, 들락날락 간판거리조성, 신북 나들섬터 조성

년도	세부사업명	세부추진내용
2019	신북면 ICT 기반창조 마을조성	▪ 신북 알리미, 신북 지키미 사업 완료

추진실적

- 신북면 농촌중심지 활성화사업 사업 착수 : 2018. 7.
 - Happy 문화센터, 메타쉐콰이어길 조성, 신북나들썸터 공사 착공
- 농촌중심지활성화사업 운영법인 설립 : 2019. 12.
- 농촌중심지활성화사업 Happy문화센터 개관 : 2019. 12.
- 농촌중심지활성화사업 시설물 운영법인 관리전환 : 2019. 12.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	5,221	4,936	285	-	-	-	-	4,087	1,134	-	-	-	-
국비	3,655	3,455	200	-	-	-	-	3,457	198	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,566	1,481	85	-	-	-	-	630	936	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
Happy 문화센터 조성 등 추진률	80%	100%	-	-	-
ICT 기반창조마을 조성 추진률	-	100%	-	-	-
목표달성여부	완료	완료			

□ 기대효과

- 읍면소재지의 발전거점으로 육성하고 지역주민의 문화혜택 증대
- 가로환경개선으로 신북면 소재지 경관 및 정주여건 개선

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
도시개발과	문동일	2430	손철진	2395	최창근	2396