

## 목 표

- 서울농장 주변 명품숲을 조성하여 방문객들에게 쉼터 및 커뮤니티 공간 등을 제공
- 사계절 푸르고 꽃이피는 명품숲 조성으로 경관 향상에 기여

| 추진진도 | 미착수 <input type="checkbox"/>            | 추진율<br>(80%) | 완료시기          | 임대 <input checked="" type="checkbox"/> | 사업성격 | 예산 <input checked="" type="checkbox"/> | 신규 <input checked="" type="checkbox"/> | 사업주체 | 국가 <input type="checkbox"/>  |
|------|---|--------------|---------------|--|------|--|--|------|------------------------------|
|      | 추진중 <input checked="" type="checkbox"/> |              |               | 추진완료 <input type="checkbox"/>          |      | 이행후<br>계속추진 <input type="checkbox"/>   | 임기후 <input type="checkbox"/>           |      | 비예산 <input type="checkbox"/> |
| 사업시기 | 2019~2020년<br>(2개년)                     |              | 총사업비<br>(백만원) | 계                                      | 국비   | 도비                                     | 군비                                     | 계    |                              |
|      |   |              |               | 60                                     | -    | -                                      | 60                                     | -    |                              |

 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2월. ~ 2020. 12월.
- 위 치 : 미암면 호포리 83
- 사업내용 : 기존 수목 전정, 잡관목 제거, 상록수 및 화목류 식재와 벤치 등 편의시설 설치
- 총사업비 : 60백만원(군비 100%)

 세부 추진계획

| 년도   | 세부사업명     | 세부추진내용                         |
|------|-----------|--------------------------------|
| 2019 | 미암 명품숲 조성 | ▪ 기존 수목 전정, 잡관목 제거 : 2. 15한    |
|      |           | ▪ 명품숲 실시설계(1차) : 10. 24한       |
| 2020 | 미암 명품숲 조성 | ▪ 미암 명품숲 조성 및 관리(1차) : 5. 17한  |
|      |           | ▪ 미암 명품숲 실시설계(2차) : 7. 31한     |
|      |           | ▪ 미암 명품숲 조성 및 관리(2차) : 12. 30한 |

 추진실적

- 기존 수목 전정, 잡관목 제거 (2019. 2. 15)
- 명품숲 실시설계 (2019. 07)
- 명품숲 착공 (2019. 11)
- 미암 명품숲 조성 및 관리(2020. 05) 1차

- 1차 60백만원(군비 100%)
- 2차 200백만원(군비 100%)

**향후 추진계획**

- 미암 서울농장 명품숲 2차 실시 설계 용역 : 2020. 6월 ~ 7월
- 미암 서울농장 명품숲 2차 조성 및 관리 : 2020. 9월 ~ 12월

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 투자계획 |     |     |     |     | 임기후 | 투자실적 |     |     |     |     | 임기후 |
|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |      | '18  | '19 | '20 | '21 | '22 |     | '18  | '19 | '20 | '21 | '22 |     |
| 합계 | 60   | -    | 60  |     | -   | -   | -   | -    | 60  | 212 |     |     |     |
| 국비 | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   |     |     |     |     |
| 도비 | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   |     |     |     |     |
| 군비 | 60   | -    | 60  |     | -   | -   | -   | -    | 60  | 212 |     |     |     |
| 기타 | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   |     |     |     |     |

**연도별 확인지표**

| 지표명       | 지표 목표 |             |                |      |      |
|-----------|-------|-------------|----------------|------|------|
|           | '18년  | '19년        | '20년           | '21년 | '22년 |
| 미암 명품숲 조성 | -     | 명품숲<br>실시설계 | 명품숲 조성<br>및 관리 | -    | -    |
| 목표달성 여부   | -     | 완료          | 추진중            |      |      |

**기대효과**

- 서울농장 방문객들에게 쉼터 및 커뮤니티 공간 제공으로 효율적인 농장운영
- 명품숲 조성으로 서울농장 방문객 및 지역 주민에게 쾌적한 녹색복지 실현으로 삶의 질 향상

| 주관부서  | 과장  |      | 팀장  |      | 담당자 |      |
|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 산림해양과 | 장창은 | 2340 | 김명희 | 2216 | 박준현 | 2171 |